

1. IDENTIFICACIÓN DE CASO

1.1. Descripción de la línea de investigación

Sobrevaloración de proyectos ejecutados y compras irregulares por la Alcaldía Municipal de El Porvenir, Francisco Morazán.

1.2. Línea de investigación:

CNA-DMCP-032-2014

1.3. Denunciados:

Alcalde Municipal de El Porvenir, Francisco Morazán.

1.4. Delitos:

1.4.1. Malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

1.5. Ofendido:

1.5.1. El Estado de Honduras.

2. ANTECEDENTE

En fecha veintitrés (23) de Septiembre del año dos mil catorce (2014), la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió denuncia anónima en la que se da a conocer supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la Alcaldía Municipal de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán, consistente en la ejecución de proyectos sobrevalorados en las diferentes aldeas pertenecientes al municipio, causando un perjuicio económico a las arcas municipales.

3. RELACIÓN SUCINTA DE HECHOS

Mediante investigaciones realizadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, se logró identificar:

- Durante los años 2010 al 2015, la Alcaldía Municipal de El Porvenir, Francisco Morazán, realizó una serie de contrataciones de las cuales el CNA a través de dos especialistas en avalúo de proyectos de infraestructura y construcción, valoraron una muestra de veintidós (22) proyectos ejecutados con fondos de la Alcaldía Municipal, incluyendo la compra de dos lotes de terreno ubicados en las diferentes aldeas pertenecientes al municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.
- Se valoró la actividad del contrato, la unidad de medición, cantidad de la obra y precio unitario de los materiales utilizados, así como la tasa inflacionaria utilizada contrastándola con los costos directos, administrativos, imprevistos y utilidades de los proyectos ejecutados por los contratistas de la Municipalidad en cada obra física, acreditándose una sobrevaloración ya que los costos establecidos en los contratos se encontraban elevados al justiprecio del mercado.

4. PRESUPUESTO POR AÑO EN CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PORVENIR DURANTE LOS AÑOS 2010 AL 2015

Alcaldía Municipal de El Porvenir, Francisco Morazán					
Detalle de Sobrevaloración en Bienes Capitalizables (Construcciones y demás obras)					
Descripción	2010	2011	2012	2013	2015
Valor de Contratos Seleccionados	L. 2,871,828.50	L. 5,584,809.65	L. 4,553,975.55	L. 5,503,014.24	L. 2,079,763.83
Informe del Avalúo del CNA	L. 2,520,925.30	L. 4,790,189.32	L. 4,014,617.22	L. 4,348,721.23	L. 2,022,499.17
Sobrevaloración de Proyectos por Año	L. 350,903.20	L. 794,620.33	L. 539,358.33	L. 1,154,293.01	L. 57,264.66
Sobrevaloración de Proyectos Ejecutados por la Municipalidad	L.	2,896,439.53			

5. PROYECTOS EVALUADOS

Del monto total de la ejecución de los contratos de construcción durante los periodos 2010 al 2015, en lo que corresponde a gastos de bienes capitalizables en obras de construcción, se ve afectado un catorce por ciento (14%) por la sobrevaloración en la adjudicación de los contratos. Cabe aclarar que los proyectos investigados e inspeccionados por el personal del CNA, solo es una muestra que sustentan la sobrevaloración realizada por la Alcaldía Municipal de El Porvenir, Francisco Morazán, añadiendo el cotejado de los costos y estándares nacionales de compra.

Alcaldía Municipal de El Porvenir, Francisco Morazán						
N.	Fecha	Descripción del Proyecto	Valor de Contrato	Monto de Avalúo-CNA	Sobrevaloración de Proyectos Adjudicados	% de Sobrevaloración
1	30/09/2010	Mejoras Escuela Estados Unidos	L. 135,036.00	L. 128,191.97	L. 6,844.03	5%
2	22/11/2010	Pavimentación de calle principal hacia la Municipalidad	L. 1,660,070.00	L. 1,374,917.59	L. 285,152.41	17%
3	21/12/2010	Construcción de Cunetas Y Enchapado de calle, Aldeas El Pedernal, El Escanito y Las Guayabillas.	L. 676,722.50	L. 617,815.74	L. 58,906.76	9%
Proyectos seleccionados Año 2010			L. 2,471,828.50	L. 2,120,925.30	L. 350,903.20	14%
4	15/02/2011	Pavimentación de calle, Estación Policial.	L. 1,689,900.00	L. 1,470,595.47	L. 219,304.53	13%
5	13/05/2011	Construcción de Cancha Polideportiva	L. 297,366.20	L. 272,519.42	L. 24,846.78	8%
6	27/05/2011	Ampliación Alcantarillado Sanitario El Porvenir.	L. 1,968,650.00	L. 1,560,305.94	L. 408,344.06	21%
7	21/06/2011	Construcción de Muro de Contención Aldea el Guantillo	L. 229,977.75	L. 165,861.22	L. 64,116.53	28%
8	16/09/2011	Construcción Parque Primera Etapa y Cancha Polideportiva Agua Caliente	L. 698,915.70	L. 691,348.00	L. 7,567.70	1%
9	24/10/2011	Terminación Centro Comunal Montecitos	L. 700,000.00	L. 629,559.27	L. 70,440.73	10%
Proyectos seleccionados Año 2011			L. 5,584,809.65	L. 4,790,189.32	L. 794,620.33	14%
10	06/01/2012	Pavimentación de Calle hacia Parque.	L. 1,798,972.80	L. 1,672,883.50	L. 126,089.30	7%
11	27/04/2012	Conformación de Calle El Porvenir - El Palamar - Alejandría - Hato Ramírez	L. 1,000,000.00	L. 979,647.83	L. 20,352.17	2%
12	30/04/2012	Pavimentación de calle Parque Central-Iglesia Católica-Miguel Ángel Álvarez.	L. 1,579,716.00	L. 1,316,853.84	L. 262,862.16	17%
13	26/10/2012	Reconstrucción Muro Cementerio, Zona Las Lomitas.	L. 175,286.75	L. 45,232.05	L. 130,054.70	74%
Proyectos seleccionados Año 2012			L. 4,553,975.55	L. 4,014,617.22	L. 539,358.33	12%
14	21/02/2013	Pavimento Concreto Ciclópeo, Barrio La Cañada.	L. 1,893,990.00	L. 1,374,860.49	L. 519,129.51	27%
15	03/05/2013	Pavimento Concreto Ciclópeo, Barrio La Cañada Segunda Etapa.	L. 905,030.00	L. 655,557.75	L. 249,472.25	28%
16	20/05/2013	Pavimento Concreto Ciclópeo Frente Al Cementerio, Zona de Las Lomitas.	L. 76,700.00	L. 62,891.07	L. 13,808.93	18%
17	04/10/2013	Construcción de calle de pavimento Ciclópeo, de la Aldea El Guantillo y Construcción de Cunetas, Terracería y Obras de Drenaje De Calle Principal de la Aldea El Terrero.	L. 1,881,600.00	L. 1,695,787.36	L. 185,812.64	10%
18	25/10/2013	Conformación de calles en las Aldeas de el Terrero, Agua caliente y casco urbano, ubicado en el municipio de El Porvenir.	L. 179,100.00	L. 160,822.98	L. 18,277.02	10%
19	12/12/2013	Terminación de Centro Comunal aldea Los Horcones y terminación de Kinder Carlos Flores del Barrio San Francisco.	L. 566,594.24	L. 398,801.58	L. 167,792.66	30%
Proyectos seleccionados Año 2013			L. 5,503,014.24	L. 4,348,721.23	L. 1,154,293.01	21%
20	25/05/2015	Pavimentación calle que conduce de vivienda de Kenia Torres hacia vivienda de Santiago Canaca	L. 2,079,763.83	L. 2,022,499.17	L. 57,264.66	3%
Proyectos seleccionados Año 2015			L. 2,079,763.83	L. 2,022,499.17	L. 57,264.66	
Totales			L. 20,193,391.77	L. 17,296,952.24	L. 2,896,439.53	14%

6. COMPRA DE LOS TERRENOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PORVENIR, F.M.

Alcaldía Municipal de El Porvenir, Francisco Morazán				
N.	Fecha	Descripción del Proyecto	Valor de Contrato	Perjuicio
1	25/06/2010	Adquisición de Terrenos Sitio Los Jobos, Barrio los seis grandes	L. 400,000.00	L. 400,000.00
2	08/03/2013	Adquisición de Terrenos Aldea El Pedernal	L. 300,000.00	L. 300,000.00
Totales			L. 700,000.00	L. 700,000.00

La adquisición de los terrenos deriva en un gasto incensario para la municipalidad de El Porvenir, al no identificarse justificación para llevar a cabo dicha compra, ya que no se pudo constatar un resultado beneficioso para el municipio, por lo que supone un perjuicio a los fondos municipales.

De la misma forma fue posible identificar la compra de una volqueta, para la cual no se siguió el procedimiento correspondiente, dicha acción en detrimento del cumplimiento del ordenamiento jurídico.

7. PERJUICIO ECONÓMICO

A través de las investigaciones y análisis financiero realizado por la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, se logró determinar un valor aproximado por concepto de sobrevaloración de proyectos ejecutados durante el periodo 2010 al 2015 de la Alcaldía Municipal de El Porvenir, Francisco Morazán que suman **dos millones ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos treinta y nueve lempiras con cincuenta y tres centavos (L 2, 896,439.53)**, y por la compra de 2 terrenos por un monto de **setecientos mil lempiras exactos (L 700,000.00)**, asciende a perjuicio total de **tres millones quinientos noventa y seis mil cuatrocientos treinta y nueve lempiras, con cincuenta y tres centavos (L 3,596,439.53)**.

8. ANÁLISIS JURÍDICO

El informe investigativo contiene hallazgos, y elementos concluyentes de sobrevaloración que fueron constatados de manera objetiva en base a criterios, preestablecidos de investigación criminal y auditoria forense por parte de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, además

contiene elementos conducentes a producir prueba de cargo para el fortalecimiento de una investigación contentiva de la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos por parte del alcalde municipal de El Porvenir, Francisco Morazán, en perjuicio del Estado de Honduras.

9. ESTADO ACTUAL

La denuncia de mérito fue presentada al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), junto a documentación suficiente que la sustenta.